

Zápis z 22. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 5. 4. 2023, místo konání MÚ Velká Bystřice

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Petr Stratil, představenstvo je usnášeníschopné

Host: Ing. Pavel Klásek

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 28. 3. 2023.

Program:

1. kontrola úkolů z 21. schůze
2. projektová příprava
3. různé/ úkoly/ informace

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola úkolů

- úkol č. 1/14: pokračovat v projektování
- úkol č. 2/15: zajistit smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Hlubočky a DSO na pozemky obce Hlubočky, splněno jinak – RO Hlubočky doporučila ZO Hlubočky vyhlásit záměr prodeje pozemků pro záměr (usnesení č. 5 písm. m) ze 109. jednání RO ze dne 29.8.2022), přihlášení se k záměru – splněno, kupní smlouva do ZO 14.12.2022 – termín: 30.11.2022, pokračuje, převod se uskuteční po vyřešení přeložky plynovodu
- úkol č. 2/6 zřídít webové stránky – probíhá (Ing. Šperka)
- úkol č. 1/17: objednat projekt přeložky vysokotlakého plynovodu po projednání Ing. Kláskem, termín: do 9.11.2022, probíhá
- úkol č. 2/18: zjistit ve společnosti Honeywell a Foundeik, kdy mají nejmenší odběr, případně zda by byla možná krátká odstávka, termín: 15.12.2022, probíhá
- úkol č. 6/18: doplnit členy kontrolní rady za obec Mrsklesy a město Velká Bystřice, zaslat DSO usnesení zastupitelstva o zvolení osoby do kontrolní rady DSO, termín: 31.12.2022, probíhá:
 - V souvislosti s komunálními volbami dochází ke změnám ve složení kontrolní rady DSO:
 - obec Hlubočky – Pavel Samek, místostarosta, zůstává
 - obec Mrsklesy – Jakub Dostálík
 - město Velká Bystřice – dodá do 31.5.2023
- č. 1/21: doplnit žádost o vynětí ze ZPF dle doručené výzvy, Mgr. Hasníková, termín: 14.3.2023, **splněno, doručeno rozhodnutí souhlasu s vynětím**
- č. 2/21: podat žádost o územní souhlas na stavebním úřadě Hlubočky, Mgr. Hasníková, termín: do 24.2.2023, **splněno**
- č. 3/21: uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s obcí Hlubočky, Ing. Pazdera, termín: 28.2.2023, **splněno**

2. Projektová příprava

- probíhá projektová příprava, pravidelné schůzky a porady k projektu s projektantem Ing. Kláskem, dodavatelem technologie Ing. Hájkem, představenstvem DSO a pozvanými hosty – pokračuje,
- vyjádření KHS k technologii čištění – pokračuje, Ing. Klásek a Ing. Hájek doplňují podklady,
- projekt realizace – pro vnitřní rozvody elektřiny oslovit k vypracování projektu p. Vodáčka – Ing. Klásek
- pokračovat v jednání ohledně přeložky plynovodu, vyzvednout na GasNet projekt

- předpoklad v přepojení v červenci – po kolaudaci vedení, následně možno podat žádost o společné územní a stavební řízení na stavebním úřadě v Hlubočkách

3. Různé/informace/úkoly:

Úkoly:

- č. 1/22: zajistit podklady nezbytné k vyjádření k technologii čištění pro KHS, Ing. Klásek a Ing. Hájek, termín: 30. 4. 2023
- č. 2/22: oslovit p. Vodáčka s vypracováním projektu pro vnitřní rozvod elektřiny, Ing. Klásek, termín: do 20. 4. 2023.

Ve Velké Bystřici dne 5. 4. 2023

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva:

